

LE TABELLE CITATE NELLA RISPOSTA

TABELLA 1

(allegato al QT n. 5-07745 dell'on. Matarrese e altri)

I STRALCIO

L'intervento, dell'importo complessivo di circa 13,4 MLE, riguarda i seguenti lavori:

N°	Prov	Km	Denominazione	Tipo intervento
1	KR	217+950	Cutro 1	Rotatoria 40 m e sistemazione viabilità
2	KR	240+400	Cutro 2	Svincolo a livelli sfalsati
3	KR	222+300	Le Castella 1	Rotatoria 40 m e sistemazione viabilità
4	KR	224+000	Le Castella 2	Rotatoria 50 m e sistemazione viabilità
5	KR	225+150	Le Castella 3	Illuminazione sistem. segnal. e corsie
6	KR	231+200	Isola Capo Rizzuto 1	Rotatoria 40 m e nuova viabilità di accesso all'abitato
7	KR	233+500	Isola capo Rizzuto 2	Rotatoria 40 m e sistemazione viabilità

Detti lavori sono stati ultimati e, con l'apertura al traffico del nuovo svincolo di Isola Capo Rizzuto avvenuta in data 15 giugno 2015, tutti gli svincoli sono fruibili.

II STRALCIO PARTE A

L'appalto è costituito dai seguenti interventi:

N°	Prov	Km	Denominazione	Tipo intervento
8	KR	236/238	Crotone Aeroporto	N. 3 rotatorie, complanare, marciapiedi e illuminazione
9	KR	256+100	Gabella	Rotatoria 50 m e sistemazione viabilità e accessi
10	KR	278+450	Nuovo Cirò Marina	Rotatoria 50 m e viabilità per l'area industriale
11	KR	287+100	La Marina Ila (Cirò)	Rotatoria 40 m e sistemazione viabilità circostante
12	CS	307+750	Mandatoriccio	Rotatoria 50 m e accesso al mare con scavalco ferrovia
13	CS	317+050	Calopezzati	Rotatoria 40 m
14	CS	327+150	Zolfara (Rossano)	Rotatoria 40 m e riassetto viabilità circostante
15	CS	329+300	Sanesto Aranceto (Rossano)	Rotatoria 50 m e riassetto viabilità circostante

Trattasi di riappalto a seguito di rescissione del precedente appaltatore. L'importo complessivo dell'intervento è pari a circa 28,5 MLE.

I lavori sono stati consegnati in data 28 luglio 2014, la percentuale di avanzamento è pari a circa il 11% e l'ultimazione è prevista per dicembre 2016.

II STRALCIO - COMPLETAMENTO - I LOTTO

L'appalto è costituito dai seguenti interventi:

N°	Prov	Km	Denominazione	Tipo intervento
16	CS	306+400	Sala Coeli	Rotatoria 40 m
17	CS	324+800	Foresta	Rotatoria 40 m
18	CS	1+560	Oliveto Longoseggio	Rotatoria da 40m + Rotatoria da 40m (su S.S. 106 Radd.)
19	CS	302+500	Cariati	Segnaletica e Illuminazione
20	CS	329+900	Innesto 106-106radd	Illuminazione

L'importo complessivo dell'intervento è pari a circa 4,9 MLE. I lavori sono stati consegnati in data 9 febbraio 2015, la percentuale di avanzamento è pari a circa il 39% e l'ultimazione è prevista per ottobre 2016.

II STRALCIO - COMPLETAMENTO - II LOTTO - LF1

L'appalto è costituito dai seguenti interventi:

N°	Prov	Km	Denominazione	Tipo intervento
21	KR	229+815	Rettifica Capo Rizzuto	Rettifica tracciato
22	KR	240+880	Rettifica Crotone	Rettifica tracciato
23	KR	244+500	Crotone 1	Impianto illuminazione
24	KR	250+300	Passovecchio 2	Impianto illuminazione
25	CS	320+570	Mirto Crosia 1	Rotatoria
26	CS	321+100	Mirto Crosia 2	Rotatoria

L'importo complessivo dell'intervento è pari a circa 7,6 MLE. I lavori sono stati consegnati il 25 febbraio 2015, la percentuale di avanzamento è pari a circa il 23% e l'ultimazione è prevista per ottobre 2016.

II° STRALCIO - COMPLETAMENTO - II° LOTTO - LF2

L'appalto è costituito dai seguenti interventi:

N°	Prov	Km	Denominazione	Tipo intervento
27	KR	272+000	Melissa abitato	Sistemazione segnaletica e isole spartitraffico
28	KR	273+200	Melissa 1	rotatoria
29	KR	275+200	Piclara	rotatoria
30	KR	275+300	Rettifica Ciro' Marina	rettifica tracciato
31	KR	270+000	Ciro' 1	impianto illuminazione
32	KR	277+450	Ciro' 2	impianto illuminazione
33	KR	279+450	Ciro' Marina 1	impianto illuminazione
34	KR	280+450	Ciro' Marina 2	impianto illuminazione
35	KR	283+500	Oliveto	rotatoria
36	KR	289+900	Cappellieri 1	impianto illuminazione
37	KR	290+400	Cappellieri 2	impianto illuminazione
38	KR	291+700	Crucoli 1	Sistemazione Isole
39	KR	294+000	Crucoli 2	rotatoria

L'importo complessivo dell'intervento è pari a circa 6 MLE. I lavori sono stati consegnati il 26 febbraio 2015, la percentuale di avanzamento è pari a circa il 30% e l'ultimazione è prevista per giugno 2016.